



Kostenentwicklungen

Volkmarode-Nord

Kostenschätzung nach Vorplanung
Stichtag 30.06.2020

Rautheim / Lindenberg

Kostenschätzung nach Vorplanung
Stichtag 30.06.2020

Baukosten

Gewerke mit relevanten Kostensteigerungen

- Straßenbau
- Leitungsbau / Leitungsverlegungen
- Grunderwerb
- Landschaftsbau

- Straßenbau
- Betriebliche Ausrüstung Stadtbahn
- Grunderwerb
- Landschaftsbau
- Ingenieurbauwerke (Brücken)

Baunebenkosten

Gründe für Kostensteigerung

- Anpassung der Honorare der Fachplaner und Gutachter an die gestiegenen Baukosten
- Differenzierte Ermittlung der Baunebenkosten und Detailanpassungen

Risikozuschlag

- Aufgrund der fortgeschrittenen Planungsphase und der aktuellen Risikoeinschätzung können die Aufschläge reduziert werden

Summe 32,5 Mio. €

Summe 52,4 Mio. €

Finanzierung

Die prognostizierten Fördermittel setzen sich aus den erwarteten Bundesmitteln und den erwarteten Landesmitteln zusammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen beträgt die Landesförderung 15%. Somit wird eine Förderquote von 90% auf die förderfähigen Kosten erwartet.

	2019	2020
Summe Kosten	24 Mio. €	32,5 Mio. €
Prognostizierte Fördermittel	11,3 Mio. €	20,7 Mio. €
Eigenanteil Projekt	12,7 Mio. €	11,8 Mio. €

	2019	2020
Summe Kosten	44 Mio.€	52,4 Mio. €
Prognostizierte Fördermittel	25,1 Mio. €	37,1 Mio. €
Eigenanteil Projekt	18,9 Mio. €	15,3 Mio. €